

( 別 添 )

瑞 教 第 15 号

平成25年4月17日

文部科学大臣 殿

岐阜県瑞穂市長 堀 孝 正 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

該当なし

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中小学校においては、トイレ改修(洋式化及び乾式化)を行い、良好な環境を整備することができ、目標を達成することができた。  
穂積中学校、巢南中学校の防災機能強化事業においては、屋内運動場の吊り天井を補強する改修を行い、安全確保を図る目標を達成することができた。  
穂積小学校においては、夜間工事での騒音問題、学校行事等の影響が大きいため、実施年度を延長した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし。

## 2 事後評価の時期及び方法について

本市教育委員会教育総務課内で事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
本市は、東海地震、東南海地震及び関ヶ原-養老断層系の内陸型地震の被害想定地域とされており、非構造部材耐震化事業の優先度、緊急度を比較検討し、老朽化した校舎の大規模改修事業についても計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 瑞穂市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岐阜県
市町村名	瑞穂市

2 計画作成主体 瑞穂市

3 計画期間 平成 24 年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
穂積中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成25年1月29日				
巢南中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成25年1月29日				
中小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年8月31日				
中小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成24年8月31日				
穂積小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	×	平成25年10月31日	年度内に工事を行うには夜間工事での騒音問題等があり、実施年度を延長した。H25年度に実施予定。	追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。