

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

###### 【平成25年度】

穂積小学校は屋内運動場においては、吊り天井の補強工事を行い、非構造部材の落下防止対策を図ることができた。

###### 【平成26年度】

穂積中学校卓球場、穂積北中学校柔剣道場、ほづみ幼稚園遊戯室においては、吊り天井の補強工事を行い、非構造部材の落下防止対策を図ることができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

【平成25年度】

穂積小学校においては、図書室の空調機器整備を行い、教育環境の充実を図ることができた。  
穂積北中学校においては、大規模改造工事のⅠ期工事を行い、屋内運動場、普通教室棟の老朽化に対する機能改善を図ることができた。またトイレ洋式化による衛生環境の充実、太陽光発電や高効率蛍光灯の設置による、教育環境の充実と環境負荷低減を図ることができた。  
巢南中学校においては、グラウンド暗渠工事を行い、屋外環境の機能向上を図ることができた。

【平成26年度】

穂積北中学校においては、大規模改造工事のⅡ期工事を行い、特別教室棟の老朽化に対する機能改善を図ることができた。  
生津小学校においては、トイレ洋式化を行う予定であったが、夜間工事での騒音問題、学校行事等の影響が大きいため、実施年度を延長した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし。

## 2 事後評価の時期及び方法について

本市教育委員会教育総務課内で事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、一部を除き、計画どおりに実施できた。  
本市は東海地震、東南海地震及び関ヶ原-養老断層系の内陸型地震の被害想定地域とされており、殆んどの学校施設が建築から40年以上経過しており、著しく老朽化が進行している。加えて、本市は現在も人口が増加傾向にあり、市の人口推計ではクラス数が不足する学校も見込まれている。  
これらを解消する為に、校舎の大規模改造事業については、計画的かつ効率的な施設整備計画の策定に努めていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 瑞穂市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岐阜県
市町村名	瑞穂市

2 計画作成主体 瑞穂市

3 計画期間 平成 25年度 ~ 26 年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
穂積小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成25年10月30日				屋内運動場天井改修
穂積小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月18日				図書室エアコン設置
穂積北中学校(I期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年9月30日				2ヶ年計画 1年目
穂積北中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年9月30日				屋内運動場老朽改修
穂積北中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年9月30日				トイレ洋式化
穂積北中学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成25年9月30日				太陽光発電設備設置
巢南中学校	③	0801	屋外教育環境	-	-	○	平成26年2月21日				暗渠排水整備
穂積中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年11月6日				卓球場天井改修
穂積北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年10月8日				屋内運動場天井改修
穂積北中学校(II期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月3日				2ヶ年計画 2年目
ほづみ幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	○	平成26年11月6日				遊戯室天井改修
生津小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	×	-	年度内に工事を行うには夜間工事での騒音問題等があり、実施年度を延長した。H27年度に実施予定。			トイレ洋式化