

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

瑞穂市公共学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30～令和元年度（2年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年8月に実施した

(2) 評価の方法

令和3年8月6日に本市教育委員会にて事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した

【所見】

ほづみ幼稚園において、保育棟A棟、保育棟C棟及び管理棟の防水、外壁等の改修工事を実施し、災害に備える整備を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
ほづみ幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園		H30.5～R1.12	R1.12.6	