瑞穂市橋梁個別施設計画

○橋梁個別施設計画

本市では、人口の増加や行政需要の拡大等を背景に、主に昭和40年代から昭和60年代にかけて道路が整備され、多数の橋梁が建設されました。

これらの橋梁は市内に600橋（2m以上のもの）あり、今後、老朽化していく橋梁が急増していくことで、補修や更新に対する費用の増加が見込まれます。

このことから、橋梁の効率的・効果的な維持管理を行うため、定期点検の実施や予防的な維持補修工事を計画的に進めるべく、橋梁個別施設計画を策定しました。

○橋梁の定期点検

平成26年3月に道路法が一部改正されたことにより、道路管理者は2m以上のすべての橋梁に関して、5年に1回、近接目視による定期点検を行うことが義務付けられました。

このことにより、本市は橋梁個別施設計画（点検計画）に基づいて各橋梁の定期点検を実施するとともに、健全性を診断（診断区分は下記のとおり）して、橋梁の状態を把握します。

また、点検の方法に関しては、新技術と従来技術とを比較検討し、合理的な方法とすることで、安全性や作業性の向上を確保するとともに費用の縮減を図ることとします。

健全性の診断区分		
区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じるている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態。

○橋梁の修繕計画

本市で橋梁の補修を行う際には、点検結果に基づき、従来の事後的な維持補修から予防保全的な維持補修へと転換、橋梁を延命化し、維持管理や更新にかかる費用の平準化を図りながら、橋梁個別施設計画（修繕計画）に基づいて計画的に工事を実施します。

また、修繕の工法に関しては、新技術や新材料と従来技術とを比較検討し、合理的な工法とすることで、安全性や作業性の向上を確保するとともに費用の縮減を図ることとします。

○今後の取組み

このように橋梁個別施設計画（点検計画・修繕計画）に基づいて点検や工事を実施し、その結果を再度この橋梁個別施設計画に反映させて継続的に更新することで、橋梁のメンテナンスサイクルを構築し、適正な橋梁の維持管理を行います。

瑞穂市橋梁個別施設計画

①対象施設：下記のとおり
②計画期間：平成26年度から令和5年度まで
③対策の優先順位の考え方：点検結果を踏まえ、橋長15m以上の橋梁及び橋長15m未満のうち特に重要と認める橋梁から優先して修繕等の対策を行うこととしています。
　併せて、判定区分Ⅲの橋梁については、次回の点検までに修繕等の対策を行い、判定区分Ⅳの橋梁については、通行止め等の緊急措置を行います。
④個別施設の状態等：下記のとおり
⑤対策内容と実施時期：下記のとおり
⑥対策費用：下記のとおり

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（フリガナ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
中川橋	ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ	市道3－2	16.3	1	12.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ											○	
花塚橋	ﾊﾅﾂﾞｶﾊﾞｼ	市道3－2	59.8	3	12.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ											○	
穂積３号橋	ﾎﾂﾞﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ	市道4－101	27.0	3	5.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	7.0（伸縮装置・排水管補修等）
中川歩道橋	ﾅｶｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ	市道4－101	27.8	1	2.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	
護荘橋	ｺﾞﾀﾞﾗﾊﾞｼ	市道4－1072	23.0	1	4.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ	○										○	5.6（伸縮装置補修・断面修復等）
生津大橋	ﾅﾏﾂｵｵﾊﾞｼ	市道1-3	40.5	2	16.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ											○	7.7（橋面防水・排水管補修等）
保育園橋	ﾎｲｸｴﾝﾊﾞｼ	市道1-1064	31.2	2	5.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ							○				○	15.2（伸縮装置設置・排水管補修等）
新五六川橋	ｼﾝｺﾞﾛｸｶﾜﾊﾞｼ	市道2-3	51.0	2	9.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ											○	
新柳一色橋	ｼﾝﾔﾅｲｯｼｷﾊﾞｼ	市道4－1050	24.4	1	4.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ					○						○	5.0（伸縮装置取替・支承補修等）
柳一色橋	ﾔﾅｲｯｼｷﾊﾞｼ	市道4－103	35.0	2	6.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	23.0(橋面防水、補装、断面補修、排水管補修)
天王橋	ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ	市道1-101	23.7	1	10.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ						○					○	9.4（橋面防水・断面補修等）
巣南橋	ｽﾅﾐﾊﾞｼ	市道9－1069	48.0	6	4.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ		○									○	9.8（伸縮装置設置・断面修復等）
野田橋	ﾉﾀﾞﾊﾞｼ	市道3－3	77.1	3	8.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ								○			○	18.0（支承補修・排水管補修等）
只越１３号橋	ﾀﾀﾞｺｼ13ｺﾞｳｷｮｳ	市道2－2	15.4	1	6.7	指定無し			○			○						R 1年度	Ⅰ					○						○	14.3（伸縮装置設置・ひび割れ補修等）
別府２２号橋	ﾍﾞﾂﾌﾟ22ｺﾞｳｷｮｳ	市道2－1107	20.0	1	2.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	
別府３８号橋	ﾍﾞﾂﾌﾟ38ｺﾞｳｷｮｳ	市道3－3	15.5	1	7.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	0.2（塗装塗替）
別府側道橋	ﾍﾞﾂﾌﾟｿｸﾄﾞｳｷｮｳ	市道3－3	15.5	1	2.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	
宝江１６号橋	ﾎｳｴ16ｺﾞｳｷｮｳ	市道7－1048	15.8	1	5.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
苗代田橋	ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ	市道1-1190	55.3	3	2.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ						○					○	4.6（支承補修・伸縮装置補修等）
無名橋２－４８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-48)	市道9－1074	15.4	1	2.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ											○	
本田橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ)	市道2-1029	29.4	1	7.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ			○								○	16.4（伸縮装置取替・塗装塗替等）
穂積３０号橋	ﾎﾂﾞﾐ30ｺﾞｳｷｮｳ	市道4－1189	31.2	1	6.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	(伸縮装置、断面修復、排水管補修)
外宮橋	(ｹﾞｸﾞｳﾊﾞｼ)	市道1-4	95.2	4	9.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ											○	20.0（伸縮装置・断面補修）
生津１０号橋	ﾅﾏｽﾞ10ｺﾞｳｷｮｳ	市道1-1168	23.0	1	2.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ											○	
上五六橋	(ｶﾐｺﾞﾛｸﾊﾞｼ)	市道8－1080	15.4	1	7.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ									○		○	16.0(塗装塗替、伸縮装置、当て板補修)
中五六橋	(ﾅｶｺﾞﾛｸﾊﾞｼ)	市道8－1102	15.6	1	4.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
下五六橋	(ｼﾓｺﾞﾛｸﾊﾞｼ)	市道8－1111	15.9	1	6.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
十八条橋	(ｼﾞｭｳﾊﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ)	市道2－2	34.0	1	8.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ					○						○	11.8（伸縮装置取替・断面修復等）
糸貫橋	(ｲﾄﾇｷﾊﾞｼ)	市道1-2	30.7	1	8.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ											○	
上犀川橋	(ｶﾐｻｲｶﾜﾊﾞｼ)	市道6－102	48.0	2	7.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ											○	
十八条橋	(ｼﾞｭｳﾊﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ)	市道9－1098	34.0	10	4.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅲ		○							○		○	9.5（伸縮装置設置・断面修復等）
犀川橋	(ｻｲｶﾜﾊﾞｼ)	市道9－1116	16.5	1	2.6	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ											○	4.0（塗装塗替・伸縮装置補修等）
新月橋	(ｼﾝｹﾞﾂﾊﾞｼ)	市道9－2	21.3	2	5.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ			○								○	8.1（伸縮装置設置・断面修復等）
下犀川橋	(ｼﾓｻｲｶﾜﾊﾞｼ)	市道6－2	91.0	2	14.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ											○	
政田川橋	(ﾏｻﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道8－1他	31.8	1	11.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ											○	
北犀川橋	(ｷﾀｻｲｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道8－4	66.1	2	9.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ				○							○	15.4（橋面防水・排水管補修等）
五六橋	(ｺﾞﾛｸﾊﾞｼ)	市道1-2	18.4	2	6.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ	○										○	6.0（伸縮装置補修・断面修復等）
宝江川橋	(ﾎｳｴｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道7－101	17.4	1	9.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
宝江１１号橋	(ﾎｳｴ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1043	17.0	2	2.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
五六ふれあい橋	(ｺﾞﾛｸﾌﾚｱｲﾊﾞｼ)	市道5－1067	72.5	2	3.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ											○	
本田５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1	2.5	1	11.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ												
本田１６号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ16ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1	2.3	1	15.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
本田２９号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ29ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1064	6.6	2	6.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
本田３０号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ30ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-101	8.0	1	4.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
本田３１号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ31ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1044	9.0	1	6.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ												
本田３３号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ33ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-101	2.5	1	4.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
本田４１号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ41ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-101	2.1	1	6.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越５号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1	3.9	1	12.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越２３号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ23ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-4	3.2	1	7.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越２６号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ26ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1255	3.0	1	7.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
別府２号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－2	10.5	1	13.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府６号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2－1	2.4	1	18.4	指定無し			○			○						R 1年度	Ⅰ												
別府７号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－2	3.0	1	11.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府１９号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 19ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－2	2.6	1	9.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府３０号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 30ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－2	2.0	1	12.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
別府４１号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 41ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－101	8.2	1	7.4	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府６１号橋	(ﾍﾞﾂﾌﾟ 61ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－2	2.4	1	10.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積８７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ87ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1072	2.2	1	7.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
稲里２号橋	(ｲﾅｻﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－4	5.7	1	12.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
稲里１５号橋	(ｲﾅｻﾄ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1	6.0	2	9.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田２３号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ23ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－4	6.7	1	15.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田５４号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ54ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－4	3.6	1	15.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
新堀川１号橋	(ｼﾝﾎﾘｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1	13.5	1	8.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条９号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳｷｭｳｷｮｳ)	市道3－2	10.6	1	14.4	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２０号橋	(ｳｼﾏｷ20ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1	7.2	1	9.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
生津３号橋	(ﾅﾏﾂﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1058	3.3	1	14.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
生津１８号橋	(ﾅﾏﾂﾞ18ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-3	3.3	1	20.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
無名橋１－１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-1)	市道8－101	3.8	1	11.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ												
無名橋１－１０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-10)	市道8－1014	2.6	1	1.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ												
無名橋１－１００	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-100)	市道8－1232	2.2	1	6.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ												
無名橋１－１０１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-101)	市道8－1061	2.2	1	6.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ												
無名橋１－１０２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-102)	市道8－1055	2.4	1	5.7	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ												
無名橋２－２０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-20)	市道9－1191	4.7	1	4.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ												
無名橋２－７１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-71)	市道9－1191	2.2	1	5.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ												

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（フリガナ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
無名橋２－９１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-91)	市道9－4	3.1	1	11.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１１９（１）	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-119)	市道2－3	5.5	1	9.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
穂積２７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ27ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1050	2.6	1	6.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
穂積５６号橋	(ﾎﾂﾞﾐ56ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－102	2.2	1	6.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
穂積７１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ71ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－102	3.3	1	9.4	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
野田新田２８号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ28ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－103	7.8	1	9.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ													
野白新田６８号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ68ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1069	2.5	1	12.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ													
牛牧３７号橋	(ｳｼｷ37ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－103	3.6	1	6.3	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
生津１６号橋	(ﾅﾏﾂﾞ16ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-101	2.3	1	10.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
生津１７号橋	(ﾅﾏﾂﾞ17ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-101	2.0	1	12.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
無名橋１－１０３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-103)	市道8－1072	2.2	1	8.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－１０４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-104)	市道8－1234	2.2	1	10.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－１０５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-105)	市道8－1085	2.2	1	5.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-4)	市道9－1154	3.0	1	4.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－２３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-23)	市道9－1	2.1	1	6.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-44)	市道9－1205	5.0	1	7.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
宮田橋	(ﾐﾔﾀﾞﾝﾊﾞｼ)	市道9－2	13.8	1	13.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-47)	市道9－2	2.4	1	15.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
新月橋	(ｼﾝｹﾞﾂﾊﾞｼ)	市道9－2	3.5	1	29.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－５５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-55)	市道9－1069	2.0	1	5.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－８７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-87)	市道9－1104	4.6	2	8.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－２８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-28)	市道10－1160	2.1	1	14.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－３５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-35)	市道10－101	2.3	1	4.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－３７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-37)	市道10－101	2.2	1	7.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-52)	市道10－102	4.3	1	7.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
本田１号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1006	7.3	1	6.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田２号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1010	4.2	1	2.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1114	2.4	1	7.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田７号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1113	2.3	1	3.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田８号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1009	2.5	1	16.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田９号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1013	2.9	1	6.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１０号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1007	2.9	1	3.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１１号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1008	5.6	2	3.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田１２号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1013	6.0	1	3.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１３号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1015	5.8	1	4.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１４号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ14ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1114	2.8	1	1.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1019	2.1	1	3.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１７号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ17ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1112	3.2	1	4.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田２４号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ24ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1129	5.4	1	2.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田２５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ25ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1028	5.3	1	4.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田２６号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ26ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1135	6.7	1	4.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田２７号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ27ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1040	5.8	1	2.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田３４号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ34ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1054	11.0	1	5.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田３５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ35ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-4	8.7	1	9.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田３６号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ36ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1189	7.3	2	1.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田３７号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ37ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1078	10.0	1	6.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田３８号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ38ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1204	10.0	1	5.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
仁井橋	(ﾆｲﾊﾞｼ)	市道2-1083	9.8	1	6.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４０号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ40ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1217	2.1	1	6.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４２号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ42ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1189	2.2	1	1.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４６号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ46ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1114	5.3	1	6.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４８号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ48ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1062	4.4	1	9.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田４９号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ49ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1078	4.3	1	8.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田５１号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ51ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1176	5.5	1	8.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田５２号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ52ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1114	4.8	1	8.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田５３号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ53ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1084	4.4	1	8.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田５４号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ54ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1047	2.6	1	15.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１５５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ155ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1214	2.1	1	6.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
本田１５６号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ156ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1131	2.3	1	2.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
中川橋	(ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道1-2	7.5	1	6.1	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
本田５８号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ58ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-2	3.3	1	5.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
只越１号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1101	7.9	1	9.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越３号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ3ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1100	2.4	1	6.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越４号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1110	3.6	1	7.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越６号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1226	2.1	1	5.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越７号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1100	3.0	1	10.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越８号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-2	3.3	1	9.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越９号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1219	2.1	1	1.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１０号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1089	9.6	1	7.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１１号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1094	6.0	1	3.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１２号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1100	9.7	1	9.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１４号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ14ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1227	2.2	1	5.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１５号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1090	2.0	1	4.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１６号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ16ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1231	2.0	1	4.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１７号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ17ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1233	4.1	1	6.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１８号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ18ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1259	2.4	1	12.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越１９号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ19ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-2	2.4	1	11.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越２０号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ20ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1259	4.2	1	4.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越２２号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ22ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1258	2.6	1	5.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
只越２４号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ24ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1256	2.5	1	4.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
只越２７号橋	ﾀﾀﾞｺｼ27ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1254	2.1	1	7.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越２８号橋	ﾀﾀﾞｺｼ28ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1253	3.5	1	6.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越２９号橋	ﾀﾀﾞｺｼ29ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1100	3.1	1	8.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越３０号橋	ﾀﾀﾞｺｼ30ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1239	2.1	1	6.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越３１号橋	ﾀﾀﾞｺｼ31ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-2	3.6	1	6.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越３２号橋	ﾀﾀﾞｺｼ32ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1093	3.5	1	12.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越３３号橋	ﾀﾀﾞｺｼ33ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1108	2.2	1	12.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
只越３４号橋	ﾀﾀﾞｺｼ34ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1248	2.1	1	12.4	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ												
別府４号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1011	3.4	1	6.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府５号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1019	3.0	2	3.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府８号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1039	4.6	1	12.9	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府９号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1043	4.3	1	10.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府１０号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1057	3.7	1	2.4	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府１１号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1120	10.4	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府１２号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1011	2.3	1	6.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
別府１５号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1087	2.1	1	6.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府１７号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ17ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1072	2.2	1	4.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府２０号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ20ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1042	2.3	1	7.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
別府２１号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ21ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2－1107	4.3	1	4.1	指定無し			○			○						R 1年度	Ⅰ												
別府２４号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ24ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1005	5.9	2	3.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ					○							1.7（断面修復・ひび割れ補修）
井場橋	(ｲﾊﾞﾊﾞｼ)	市道3－1011	10.5	1	6.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
別府３９号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ39ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1049	2.0	1	7.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府４０号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ40ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1049	2.0	1	7.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府４３号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ43ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1124	2.3	1	4.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
別府４５号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ45ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2－1262	3.8	1	6.6	指定無し			○			○						R 1年度	Ⅰ												
別府５８号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ58ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1011	2.0	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府６０号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ60ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1038	2.4	1	5.4	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府６２号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ62ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－1043	4.6	1	29.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
別府６３号橋	(ﾍﾞｯﾌﾟ63ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2－1261	3.8	1	6.3	指定無し			○			○						R 1年度	Ⅰ												
穂積１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1003	3.7	1	3.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1006	4.0	1	3.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４号橋	(ﾎﾂﾞﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1019	2.0	1	6.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1016	2.0	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積３７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ37ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1134	3.4	1	7.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積３８号橋	(ﾎﾂﾞﾐ38ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1070	3.6	1	6.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積３９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ39ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1170	3.6	1	10.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４０号橋	(ﾎﾂﾞﾐ40ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1083	3.6	1	10.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ41ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1086	5.4	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ42ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1090	6.0	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４３号橋	(ﾎﾂﾞﾐ43ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1094	5.3	1	6.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４４号橋	(ﾎﾂﾞﾐ44ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1097	4.2	1	3.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積４９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ49ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1070	3.9	1	4.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積５０号橋	(ﾎﾂﾞﾐ50ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1070	3.8	1	6.3	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ51ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1083	3.3	1	7.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５３号橋	(ﾎﾂﾞﾐ53ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1044	2.2	1	8.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５４号橋	(ﾎﾂﾞﾐ54ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1050	2.2	1	5.9	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ55ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1053	2.2	1	6.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ57ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1062	2.2	1	8.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５８号橋	(ﾎﾂﾞﾐ58ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1079	3.2	1	2.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積５９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ59ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1173	3.4	1	2.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積６５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ65ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1037	2.7	1	9.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積６６号橋	(ﾎﾂﾞﾐ66ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1044	2.7	1	8.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積６７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ67ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1046	2.7	1	8.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積６８号橋	(ﾎﾂﾞﾐ68ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1048	2.7	1	9.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積６９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ69ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1050	3.3	1	10.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積７０号橋	(ﾎﾂﾞﾐ70ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1053	3.6	1	9.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積７２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ72ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1062	3.3	1	8.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積７３号橋	(ﾎﾂﾞﾐ73ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1065	3.4	1	10.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積７４号橋	(ﾎﾂﾞﾐ74ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1074	3.3	1	9.9	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積７５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ75ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1119	3.2	1	2.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積８１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ81ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1052	2.0	1	4.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積８２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ82ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1055	2.0	1	4.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積８５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ85ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－104	2.9	1	5.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積８６号橋	(ﾎﾂﾞﾐ86ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1064	2.1	1	4.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積８９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ89ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1024	5.9	1	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積９０号橋	(ﾎﾂﾞﾐ90ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1034	5.5	1	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積９１号橋	(ﾎﾂﾞﾐ91ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1040	5.0	1	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ					○							0.5（断面修復・ひび割れ補修）
穂積９２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ92ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1051	4.0	1	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積９３号橋	(ﾎﾂﾞﾐ93ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1060	6.5	1	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積９５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ95ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1024	12.6	3	2.6	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積９６号橋	(ﾎﾂﾞﾐ96ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1034	12.5	3	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ												
穂積９７号橋	(ﾎﾂﾞﾐ97ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1040	11.9	3	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積９８号橋	(ﾎﾂﾞﾐ98ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1051	11.9	3	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
穂積９９号橋	(ﾎﾂﾞﾐ99ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1060	13.7	3	2.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ												
稲里１号橋	(ｲﾅｻﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1005	5.5	1	7.9	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里３号橋	(ｲﾅｻﾄ3ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1123	4.2	1	5.3	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里４号橋	(ｲﾅｻﾄ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1123	2.2	1	4.7	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里６号橋	(ｲﾅｻﾄ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－3	2.2	1	6.9	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田３号橋	(ﾉﾀﾞｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－3	3.1	1	11.1	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里８号橋	(ｲﾅｻﾄ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1013	2.2	1	11.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（フリガナ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
稲里９号橋	(ｲﾅｻﾄ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1014	2.2	1	9.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
稲里１０号橋	(ｲﾅｻﾄ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1144	2.7	1	6.1	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田１６号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ16ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1148	2.0	1	8.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野田新田１７号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ17ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1129	2.0	1	5.3	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田１８号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ18ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1138	6.3	1	6.4	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
稲里２０号橋	(ｲﾅｻﾄ20ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1	2.2	1	7.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
祖父江２２号橋	(ｿﾌﾞｴ22ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1070	2.8	1	2.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
野田新田２４号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ24ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1152	7.2	1	4.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
野田新田２６号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ26ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1040	7.8	1	8.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田２７号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ27ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1044	7.8	1	8.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田２９号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ29ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1048	7.8	1	8.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田３０号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ30ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1051	7.8	1	9.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田３１号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ31ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1054	7.7	1	8.8	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田３２号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ32ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1058	7.8	1	7.2	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
新堀川橋	(ｼﾝﾎﾘｶﾜﾊｼ)	市道5－1065	7.8	1	9.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江３５号橋	(ｿﾌﾞｴ35ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1080	6.8	1	7.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江３６号橋	(ｿﾌﾞｴ36ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1095	8.0	1	8.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江３７号橋	(ｿﾌﾞｴ37ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1098	8.4	1	8.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江３８号橋	(ｿﾌﾞｴ38ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1099	7.0	1	6.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江３９号橋	(ｿﾌﾞｴ39ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1107	8.0	1	4.9	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江４０号橋	(ｿﾌﾞｴ40ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1109	7.9	1	5.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江４２号橋	(ｿﾌﾞｴ42ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1114	11.9	1	4.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江４４号橋	(ｿﾌﾞｴ44ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1099	2.1	1	8.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江４５号橋	(ｿﾌﾞｴ45ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1202	2.0	1	6.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
野白新田４７号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ47ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1090	2.7	1	12.4	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田４８号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ48ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1157	4.5	1	6.6	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田５２号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ52ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1062	2.7	1	13.9	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田５３号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ53ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1078	3.9	1	14.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野白新田５５号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ55ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1178	4.3	1	4.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野田新田５８号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ58ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1125	2.1	1	5.6	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里５９号橋	(ｲﾅｻﾄ59ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1009	2.0	1	10.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
稲里６０号橋	(ｲﾅｻﾄ60ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1011	2.0	1	10.9	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田６１号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ61ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1081	3.3	1	11.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野白新田６２号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ62ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1076	3.3	1	12.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野白新田６３号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ63ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1083	3.6	1	14.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野白新田６４号橋	(ﾉﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ64ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1072	3.1	1	16.5	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
野白新田６５号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ65ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1089	3.9	1	8.9	指定無し			○					○				H28年度	Ⅰ												
野白新田６６号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ66ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1067	2.9	1	10.0	指定無し			○					○				H28年度	Ⅱ												
新堀川２号橋	(ｼﾝﾎﾘｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1036	13.5	1	6.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江７１号橋	(ｿﾌﾞｴ71ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1181	13.5	1	6.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江７２号橋	(ｿﾌﾞｴ72ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1182	13.5	1	6.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
祖父江７３号橋	(ｿﾌﾞｴ73ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1183	13.5	1	6.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条５号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1013	2.5	1	10.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条６号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1017	2.5	1	10.1	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条１２号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1112	2.5	1	6.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅱ												
十九条１３号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1013	6.9	1	4.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条１４号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ14ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1018	2.2	1	1.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
十九条１５号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1110	2.6	1	13.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１号橋	(ｳｼｷ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1190	2.1	1	12.1	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２号橋	(ｳｼｷ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1084	8.7	1	4.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅱ												
牛牧３号橋	(ｳｼｷ3ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1032	2.5	1	5.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧４号橋	(ｳｼｷ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1034	2.0	1	7.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧５号橋	(ｳｼｷ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1159	2.3	1	5.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧６号橋	(ｳｼｷ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1038	2.1	1	6.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧７号橋	(ｳｼｷ7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1029	3.2	1	7.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅱ												
牛牧９号橋	(ｳｼｷ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1033	3.1	1	8.6	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１０号橋	(ｳｼｷ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1036	3.0	1	7.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１１号橋	(ｳｼｷ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1041	3.0	1	8.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１２号橋	(ｳｼｷ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1167	2.3	1	6.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１３号橋	(ｳｼｷ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1153	6.0	1	8.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅱ												
牛牧１４号橋	(ｳｼｷ14ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1153	2.5	1	8.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧１５号橋	(ｳｼｷ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1153	2.3	1	25.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
足洗橋	(ｱｼｱﾗｲﾊﾞｼ)	市道3－3	4.8	1	8.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２１号橋	(ｳｼｷ21ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1060	2.0	1	7.4	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２２号橋	(ｳｼｷ22ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1065	2.0	1	7.3	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２３号橋	(ｳｼｷ23ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1073	2.0	1	7.3	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２４号橋	(ｳｼｷ24ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1077	2.6	1	7.4	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２５号橋	(ｳｼｷ25ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1153	2.5	1	14.1	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２６号橋	(ｳｼｷ26ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1075	2.5	1	10.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２７号橋	(ｳｼｷ27ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1078	2.2	1	6.4	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧２８号橋	(ｳｼｷ28ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1086	2.4	1	6.1	指定無し					○			○				H30年度	Ⅱ												
牛牧２９号橋	(ｳｼｷ29ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1090	2.4	1	13.6	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３１号橋	(ｳｼｷ31ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1212	2.7	1	9.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３２号橋	(ｳｼｷ32ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1096	2.2	1	4.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３３号橋	(ｳｼｷ33ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1153	2.4	1	7.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３４号橋	(ｳｼｷ34ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1084	4.7	1	7.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３５号橋	(ｳｼｷ35ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1076	8.3	1	2.3	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３６号橋	(ｳｼｷ36ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1076	10.1	1	2.3	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧３８号橋	(ｳｼｷ38ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－3	2.0	1	10.2	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												
牛牧４０号橋	(ｳｼｷ40ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1210	2.1	1	7.9	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ												

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（フリガナ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
牛牧５０号橋	(ｳｼﾏｷ50ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1156	2.8	1	5.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
牛牧５１号橋	(ｳｼﾏｷ51ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1156	3.8	1	4.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
牛牧５２号橋	(ｳｼﾏｷ52ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1082	3.0	1	3.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
牛牧５３号橋	(ｳｼﾏｷ53ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1092	4.1	1	6.5	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
牛牧５４号橋	(ｳｼﾏｷ54ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1067	11.5	1	3.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
牛牧５５号橋	(ｳｼﾏｷ55ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1067	11.3	1	3.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
宝江２号橋	(ﾎｳｴ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1004	2.7	1	1.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
宝江９号橋	(ﾎｳｴ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道3－3	3.9	1	15.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
宝江１０号橋	(ﾎｳｴ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1017	4.0	1	8.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
宝江１２号橋	(ﾎｳｴ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1015	6.5	1	6.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
宝江１３号橋	(ﾎｳｴ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1041	5.7	1	4.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
宝江４号橋	(ﾎｳｴ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1016	7.3	1	7.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
宝江５号橋	(ﾎｳｴ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道7－1036	6.1	1	2.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
馬場２号橋	(ﾊﾞﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1024	2.1	1	10.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ					○							0.1（断面修復）
馬場４号橋	(ﾊﾞﾊﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1031	2.0	1	10.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場５号橋	(ﾊﾞﾊﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1044	2.4	1	13.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場６号橋	(ﾊﾞﾊﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1032	3.2	1	9.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場７号橋	(ﾊﾞﾊﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1131	3.2	1	8.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場８号橋	(ﾊﾞﾊﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1138	3.1	1	8.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場９号橋	(ﾊﾞﾊﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1127	3.1	1	11.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１０号橋	(ﾊﾞﾊﾞ10ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1126	4.7	1	7.6	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１１号橋	(ﾊﾞﾊﾞ11ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1032	3.7	1	8.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１２号橋	(ﾊﾞﾊﾞ12ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1148	3.7	1	7.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１号橋	(ﾊﾞﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1048	3.9	1	5.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場３号橋	(ﾊﾞﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1051	3.1	1	11.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１３号橋	(ﾊﾞﾊﾞ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1054	3.9	1	6.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
馬場１４号橋	(ﾊﾞﾊﾞ14ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1147	3.7	1	12.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津２号橋	(ﾅﾏﾂﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1140	2.3	1	10.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津４号橋	(ﾅﾏﾂﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1068	2.9	1	10.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津５号橋	(ﾅﾏﾂﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1070	2.9	1	6.5	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津６号橋	(ﾅﾏﾂﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1157	2.0	1	10.8	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津７号橋	(ﾅﾏﾂﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1156	2.3	1	12.0	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津８号橋	(ﾅﾏﾂﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1165	2.2	1	11.3	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
生津９号橋	(ﾅﾏﾂﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1155	2.2	1	7.7	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
生津１３号橋	(ﾅﾏﾂﾞ13ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1	3.3	1	9.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ					○							0.1（断面修復）
生津１５号橋	(ﾅﾏﾂﾞ15ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1073	2.4	1	7.9	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅰ													
前野橋	(ﾏｴﾉﾊｼ)	市道4－1001	13.7	1	5.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ													
別府１８号橋	(ﾍﾞﾌﾂﾞ18ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1001	2.8	1	3.8	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ													
穂積１００号橋	(ﾎﾂﾞﾐ100ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1119	3.4	1	5.7	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
穂積１０２号橋	(ﾎﾂﾞﾐ102ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1045	2.2	1	6.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
穂積１０３号橋	(ﾎﾂﾞﾐ103ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1031	2.6	1	9.1	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ													
無名橋１－１０６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-106)	市道8－1120	2.5	1	9.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－１０７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-107)	市道8－1070	2.7	1	7.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-11)	市道8－1015	3.4	1	2.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-12)	市道8－1024	3.4	1	6.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-13)	市道8－1191	3.8	1	4.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-14)	市道8－2	5.0	1	10.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-15)	市道8－1019	2.4	1	6.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－１７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-17)	市道8－101	2.3	1	9.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-2)	市道8－1179	3.8	1	6.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-20)	市道8－1032	2.4	1	4.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-21)	市道8－1047	3.0	1	6.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-22)	市道8－1047	2.7	1	5.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-23)	市道8－1020	3.5	1	7.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-24)	市道8－101	3.6	1	8.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-25)	市道8－1208	3.7	1	13.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-26)	市道8－1078	3.0	1	10.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－２７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-27)	市道8－1084	4.4	1	7.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-28)	市道8－1084	2.3	1	10.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－２９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-29)	市道8－1222	4.5	1	5.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-3)	市道8－1002	3.8	1	6.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－３０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-30)	市道8－1069	2.3	1	9.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－３１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-31)	市道8－1069	2.7	1	6.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－３２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-32)	市道8－1083	3.0	1	6.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－３３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-33)	市道8－1083	2.7	1	4.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－３９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-39)	市道8－1080	3.3	1	9.5	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-4)	市道8－1004	3.7	1	5.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-41)	市道8－1080	6.8	1	8.1	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－４２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-42)	市道8－1092	5.5	1	5.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-43)	市道8－1122	4.5	1	4.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-44)	市道8－101	4.8	1	8.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－４５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-45)	市道8－1107	4.7	1	8.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-46)	市道8－1122	5.4	1	8.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－４７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-47)	市道8－101	3.0	1	10.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-48)	市道8－101	2.7	1	8.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－４９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-49)	市道8－1107	3.2	1	6.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-5)	市道8－1004	3.8	1	6.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－５０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-50)	市道8－1107	2.7	1	4.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－５１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-51)	市道8－1121	3.2	1	9.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－５２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-52)	市道8－1121	2.7	1	7.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
無名橋１－５３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-53)	市道8－101	2.0	1	11.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－５４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-54)	市道8－1098	13.2	3	2.1	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－５８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-58)	市道8－1114	2.5	1	1.2	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－５９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-59)	市道8－1102	3.0	1	5.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-6)	市道8－1020	2.7	1	4.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－６０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-60)	市道8－1261	3.0	1	5.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－６１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-61)	市道8－1259	3.6	1	11.5	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－６３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-63)	市道8－1222	4.5	1	5.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－６４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-64)	市道8－1290	4.5	1	8.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－６５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-65)	市道8－1142	6.6	1	5.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－６７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-67)	市道8－1211	3.5	1	6.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－６８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-68)	市道8－1138	3.0	1	7.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－６９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-69)	市道8－1126	3.0	1	6.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-7)	市道8－1009	3.0	1	7.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－７１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-71)	市道8－1138	6.8	1	5.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－７２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-72)	市道8－1	2.5	1	14.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋１－７３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-73)	市道8－1286	4.0	1	7.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－７７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-77)	市道8－1165	2.0	1	5.4	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－７８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-78)	市道8－1165	2.5	1	6.4	指定無し					○				○			H30年度	Ⅱ													
無名橋１－７９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-79)	市道8－1292	2.6	1	5.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-8)	市道8－1012	3.1	1	10.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－８０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-80)	市道8－1275	3.0	1	5.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅱ													
無名橋１－８１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-81)	市道8－1261	3.0	1	5.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-82)	市道8－1259	3.3	1	14.3	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-83)	市道8－1280	3.0	1	5.7	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-2)	市道9－1155	2.1	1	4.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-5)	市道9－102	13.8	1	6.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋２－６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-6)	市道9－1012	21.9	1	7.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ											○		
無名橋２－７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-7)	市道9－102	3.2	1	6.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-8)	市道9－1162	2.2	1	3.0	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-10)	市道9－1012	2.3	1	8.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-11)	市道9－1021	2.4	1	8.3	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-13)	市道9－1012	3.0	1	7.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-15)	市道9－1169	2.3	1	1.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-16)	市道9－1020	2.7	1	6.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－１７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-17)	市道9－1029	2.0	1	4.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-18)	市道9－1043	22.2	1	7.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ											○		
若宮橋	(ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ)	市道9－1036	3.4	1	8.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
古宮橋	(ﾌﾙﾐﾔﾊﾞｼ)	市道9－1043	3.4	1	7.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-19)	市道9－1036	3.3	1	9.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－２１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-21)	市道9－1056	3.3	1	4.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋３－６３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-63)	市道10－1093	2.1	1	9.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-24)	市道9－1181	3.7	1	5.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-25)	市道9－1015	3.7	1	3.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-26)	市道9－1014	4.6	1	6.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-27)	市道9－1041	3.0	1	4.1	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-28)	市道9－1189	2.8	1	2.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－２９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-29)	市道9－1014	3.7	1	4.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-30)	市道9－1052	2.8	1	3.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-33)	市道9－1166	4.5	1	5.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-34)	市道9－1165	4.5	1	5.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-35)	市道9－1187	3.5	1	5.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-36)	市道9－1166	3.7	1	5.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-37)	市道9－1165	3.7	1	5.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-38)	市道9－1186	4.0	1	5.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－３９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-39)	市道9－101	4.5	1	9.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-40)	市道9－1164	4.3	1	6.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-41)	市道9－101	3.7	1	9.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-42)	市道9－1164	3.4	1	5.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－４３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-43)	市道9－1038	3.4	1	9.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－４６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-46)	市道9－1078	3.1	1	6.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
神明橋	(ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ)	市道9－1057	3.5	1	7.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－４９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-49)	市道9－1161	4.0	1	6.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－５０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-50)	市道9－1161	4.6	1	12.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋２－５１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-51)	市道9－1081	5.3	1	5.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－５２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-52)	市道9－1057	3.9	1	5.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋２－５３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-53)	市道9－1192	2.4	1	6.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－５４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-54)	市道9－1061	2.2	1	4.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－５６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-56)	市道9－1070	2.0	1	5.1	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－５８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-58)	市道9－1196	3.4	1	4.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-60)	市道9－1087	5.2	1	5.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-61)	市道9－1226	3.2	1	6.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-63)	市道9－1213	9.4	2	4.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-64)	市道9－1037	2.5	1	9.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-65)	市道9－1229	13.0	1	8.1	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－６７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-67)	市道9－1227	2.3	1	1.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－７２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-72)	市道9－1014	3.6	1	4.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－７４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-74)	市道9－1015	2.8	1	6.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－７５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-75)	市道9－1014	4.3	1	4.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－７６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-76)	市道9－1235	3.5	1	5.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
無名橋２－７７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-77)	市道9－1083	3.7	1	6.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－７８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-78)	市道9－1187	4.5	1	4.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－７９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-79)	市道9－1166	4.5	1	5.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－８０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-80)	市道9－1165	4.5	1	5.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－８１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-81)	市道9－1187	3.5	1	5.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－８２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-82)	市道9－1097	3.4	1	7.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－８４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-84)	市道9－1207	4.5	1	9.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－８５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-85)	市道9－1206	4.1	1	5.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－８６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-86)	市道9－1067	4.3	1	8.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－８８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-88)	市道9－1237	3.4	2	10.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－９３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-93)	市道9－1117	4.0	1	2.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－９４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-94)	市道9－1117	2.8	1	5.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－９５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-95)	市道9－1108	3.5	1	5.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－９６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-96)	市道9－1130	2.8	1	5.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－９７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-97)	市道9－1139	2.8	1	5.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－９８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-98)	市道9－1137	2.4	1	4.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
西ノ倉橋	(ﾆｼﾉｸﾗﾊﾞｼ)	市道9－1243	12.5	1	3.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅲ									○				
無名橋２－１０１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-101)	市道9－1134	2.2	1	3.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１０２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-102)	市道9－1137	4.0	1	2.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１０３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-103)	市道9－1	3.6	1	14.7	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１０４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-104)	市道2－2	3.8	1	9.5	指定無し				○		○						R 1年度	Ⅰ													
無名橋２－１０５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-105)	市道9－1255	4.1	1	5.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１０７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-107)	市道9－1207	3.7	1	9.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１０８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-108)	市道9－1206	3.8	1	5.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅱ													
無名橋２－１０９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-109)	市道9－1067	3.5	1	5.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１１０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-110)	市道9－1144	2.8	1	5.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１１１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-111)	市道9－1144	4.4	1	1.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－１１２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-112)	市道9－1143	2.4	1	6.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋２－１１３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-113)	市道9－1145	2.4	1	4.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１１５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-115)	市道9－1143	2.6	1	5.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１１８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-118)	市道9－1133	2.5	1	2.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-1)	市道10－1006	3.0	1	5.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-2)	市道10－1003	2.4	1	4.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-3)	市道10－1004	2.4	1	4.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-4)	市道10－1004	3.8	1	1.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅲ									○				
無名橋３－５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-5)	市道10－1016	3.0	1	9.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-6)	市道10－1011	4.4	1	4.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-7)	市道10－1133	2.0	1	2.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-8)	市道10－1132	4.2	1	2.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-9)	市道10－1131	4.5	1	1.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-10)	市道10－1007	2.5	1	6.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-11)	市道10－1129	5.1	1	6.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－１２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-12)	市道10－1010	4.5	2	6.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-13)	市道10－1130	5.5	1	6.1	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-14)	市道10－1144	2.4	1	5.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-15)	市道10－1136	2.2	1	13.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-18)	市道10－1029	3.3	1	6.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－１９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-19)	市道10－1109	3.2	1	8.4	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－２２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-22)	市道10－1050	3.0	1	14.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－２３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-23)	市道10－1050	2.1	1	17.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅱ													
無名橋３－３１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-31)	市道10－1081	2.3	1	8.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－３２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-32)	市道10－1081	2.1	1	12.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－３９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-39)	市道10－1212	2.0	1	7.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-41)	市道10－1089	2.2	1	8.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-42)	市道10－1089	2.1	1	8.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-45)	市道10－1090	2.2	1	8.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-47)	市道10－1095	2.2	1	1.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-48)	市道10－1104	2.1	1	8.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－４９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-49)	市道10－1104	2.4	1	13.2	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-51)	市道10－1103	2.0	1	6.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-53)	市道10－1111	3.7	1	8.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-54)	市道10－1117	4.0	1	8.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-55)	市道10－1119	4.0	1	7.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-56)	市道10－1113	3.7	1	8.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-57)	市道10－1116	3.8	1	8.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-58)	市道10－1118	3.8	1	8.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－５９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-59)	市道10－1109	3.9	1	7.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－６０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-60)	市道10－1121	4.0	1	2.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－６１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-61)	市道10－1123	4.9	1	8.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－６２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-62)	市道10－103	5.4	1	6.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-84)	市道8－1258	5.9	2	4.1	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-85)	市道8－1321	2.2	1	1.8	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋３－６６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-66)	市道10－1	6.8	1	14.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-86)	市道8－1292	2.9	1	3.3	指定無し					○				○			H30年度	Ⅱ													
無名橋２－１１９（２）	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-119)	市道9－2	2.3	1	6.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-120)	市道9－2	3.3	1	22.6	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－６９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-69)	市道6－2	2.6	1	7.7	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－７０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-70)	市道6－2	3.5	1	24.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-121)	市道9－1007	3.0	1	9.4	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－２２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-22)	市道9－1023	2.9	1	5.5	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

瑞穂市橋梁個別施設計画

施設名		路線	橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画											点検記録		修繕計画										長寿命化計画	対策費用（対策内容）【百万円】
道路橋名	（フリガナ）	路線名					H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	点検を実施しない理由（H26-30）	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5		
無名橋２－１２２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-122)	市道9－1012	3.0	1	9.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－８７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-87)	市道8－1316	2.4	1	3.4	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-88)	市道8－1145	3.5	1	5.5	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－８９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-89)	市道8－1178	3.0	1	4.4	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-90)	市道8－1275	3.5	1	5.5	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-91)	市道8－1261	3.5	1	5.5	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９２	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-92)	市道8－1259	3.6	1	28.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-93)	市道8－1280	3.6	1	6.6	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-94)	市道8－1225	4.2	1	3.2	指定無し					○				○			H30年度	Ⅱ													
無名橋２－１２３	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-123)	市道9－1021	3.0	1	9.9	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１２４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-124)	市道9－1026	3.3	1	10.1	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋２－１２５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-125)	市道9－1103	2.8	1	4.8	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-126)	市道9－1010	3.0	1	10.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋３－７４	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-74)	市道10－1119	2.2	1	8.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-127)	市道9－1009	3.0	1	10.2	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋３－７５	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-75)	市道10－1114	4.0	1	8.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-96)	市道8－1148	3.3	1	4.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-128)	市道9－1182	4.4	1	12.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋１－９７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-97)	市道8－1127	3.3	1	7.5	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋３－７６	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-76)	市道10－1172	2.7	1	6.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－７７	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-77)	市道10－1112	4.1	1	7.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－７８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-78)	市道10－1216	2.0	1	12.3	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－７９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-79)	市道10－1090	2.2	1	14.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１２９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-129)	市道9－1091	4.8	1	5.9	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋２－１３０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-130)	市道9－1120	2.1	1	9.0	指定無し					○					○		H30年度	Ⅰ													
無名橋３－８０	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ3-80)	市道6－2	6.0	1	15.0	指定無し				○				○				H29年度	Ⅱ													
無名橋１－９８	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-98)	市道8－1084	2.3	1	9.6	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ													
無名橋１－９９	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ1-99)	市道8－1233	2.2	1	6.0	指定無し					○				○			H30年度	Ⅰ													
天王川橋	(ﾃﾝﾉｳｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道4-3	31.0	3	6.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅱ											○	(断面修復、ひびわれ補修、排水管補修)
平成天王橋	(ﾍｲｾｲﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ)	市道4-1010	35.0	1	8.2	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ											○	
本田５５号橋	(ﾎﾝﾃﾞﾝ55ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2-1046	4.8	1	1.2	指定無し		○				○						R 1年度	Ⅱ													
平成宝江川橋	(ﾍｲｾｲﾎｳｴｶﾞﾜﾊﾞｼ)	市道7-1	19.8	1	12.8	指定無し				○					○			H29年度	Ⅰ											○	
穂積１０４号橋	(ﾎﾂﾞﾐ104ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4-3	3.3	1	7.5	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
穂積１０５号橋	(ﾎﾂﾞﾐ105ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4-3	3.2	1	24.0	指定無し			○				○					R 2年度	Ⅰ													
生津１９号橋	(ﾅﾏﾂﾞ19ｺﾞｳｷｮｳ)	市道1-1	2.3	1	8.8	指定無し				○		○						R 1年度	Ⅰ													
野白新田69号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ69ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1048	2.1	1	11.7	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
野白新田70号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ70ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1051	2.1	1	8.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
野白新田49号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ49ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1054	2.1	1	9.9	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
野白新田56号橋	(ﾉﾊﾞｸｼﾝﾃﾞﾝ56ｺﾞｳｷｮｳ)	市道5－1058	2.1	1	9.8	指定無し				○				○				H29年度	Ⅰ													
十九条１６号橋	(ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ16ｺﾞｳｷｮｳ)	市道6－1223	2.3	1	11.9	指定無し								○																	
只越３５号橋	(ﾀﾀﾞｺｼ35ｺﾞｳｷｮｳ)	市道2－1277	2.3	1	9.3	指定無し										○															
野田あゆみ橋	(ﾉﾀﾞｱﾕﾐﾊﾞｼ)	市道3－3	78.3	3	3.8	指定無し																									
野田歩道橋	(ﾉﾀﾞﾎﾄﾞｳﾊﾞｼ)	市道3－3	12.7	1	3.8	指定無し																									
祖父江４１号橋	(ｿﾌﾞｴ741ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－1189	8.8	2	8.6	指定無し								○																	
無名橋２－１３１	(ﾑﾒｲﾊﾞｼ2-131)	市道9－2	2.1	1	18.0	指定無し								○																	
穂積１０６号橋	(ﾎﾂﾞﾐ106ｺﾞｳｷｮｳ)	市道4－3	2.0	1	8.2	指定無し							○					R 2年度	Ⅱ													

※当計画は、今後実施する点検結果や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。